

**हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की भवन निर्माण समिति
की दिनांक 19.02.2019 को सम्पन्न हुयी तृतीय बैठक का कार्यवृत्त:**

बैठक में निम्नोक्त सदस्यगण उपस्थित हुए :-

- | | |
|---|---------------|
| 1. मा० कुलपति महोदय, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | अध्यक्ष |
| 2. प्रो० मनोज कुमार शुक्ला, कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | सदस्य |
| 3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर
प्रतिनिधि- श्री वी०पी० सिंह, सहा० अभि०, लोक निर्माण विभाग, कानपुर | सदस्य |
| 4. निदेशक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स,
इंदिरा नगर, लखनऊ
प्रतिनिधि- श्री विनीत सिंघल, अ०अ०, उ०प्र०आ०वि० परिषद, कानपुर | सदस्य |
| 5. महाप्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, कानपुर
प्रतिनिधि- श्री आर०एन० अग्निहोत्री, परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०रा०नि०लि०, कानपुर | सदस्य |
| 6. प्रो० प्रदीप कुमार, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी० विभाग, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | सदस्य सचिव |
| 7. श्री राजेश सिंह, वित्त नियंत्रक, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | विशेष आमंत्रि |
| 8. प्रो० सुनील कुमार, अध्यक्ष, अनुरक्षण अनुभाग, एच०बी०टी०यू०, कानपुर | विशेष आमंत्रि |

2.01 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की भवन निर्माण समिति की दिनांक 14.12.2018 को सम्पन्न हुयी द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

संस्थान की भवन निर्माण समिति की दिनांक 14.12.2018 को सम्पन्न हुयी द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त को समिति ने अवलोकनोपरान्त पुष्टीकरण किया।

2.02 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की भवन निर्माण समिति की दिनांक 14.12.2018 को सम्पन्न हुयी द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का विवरण।

विश्वविद्यालय द्वारा भवन निर्माण समिति की द्वितीय बैठक में लिए गये निर्णयों पर अनुरक्षण अनुभाग द्वारा कृत कार्यवाही को संज्ञान में लेते हुये निम्नोक्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये:

मद सं०	विषय	कार्यवाही का विवरण
2.03(i)	इलेक्ट्रानिक्स इंजी० भवन की स्वीकृत धनराशि में परिवर्तन के कारण भवन के परिवर्तित मानचित्र एवं आगणन पर विचार	समिति ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।
2.03(ii)	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के आगणन एवं मानचित्र पर विचार	समिति ने निर्माण इकाई को समस्त अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य मार्च 2019 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया।
2.03(iii)	विश्वविद्यालय में पं० दीनदयाल उपाध्याय क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित बहुउद्देशीय भवन/हाल के आगणन एवं मानचित्र पर विचार	समिति ने निर्माण इकाई को आवंटित धन की सीमान्तर्गत आगणन प्रस्तुत करते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही अतिशीघ्र किये जाने हेतु निर्देशित किया।
2.03(iv)	विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रांगण में 400 क्षमता के छात्र-छात्रावास के पुनरीक्षित आगणन पर विचार	समिति ने निर्माण इकाई से प्राप्त आगणन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया।

2.03(v)	विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में निर्माणाधीन 200 छात्र क्षमता के छात्रा-छात्रावास के फर्नीचर एवं मेस ब्लाक के निर्माण के आगणन पर विचार	प्रस्ताव क्रमांक 3.03(vii) पर प्रस्तुत।
2.04(i)	विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण स्थित मुख्य भवन के उत्तरी द्वार को खोले जाने हेतु (Operational) आवश्यक निर्माण/अनुरक्षण कार्य	समिति ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।
2.04(ii)	विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रांगण में ए0आई0टी0एच0 के पास गार्ड रूम एवं सड़क के किनारे इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य	समिति ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।
2.04(iii)	विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभाग, स्थापना विभाग एवं लेखा विभाग के कक्षों में रिनोवेशन सम्बन्धी कार्य	समिति ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।
2.04(iv)	विश्वविद्यालय में जगह-जगह क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के आगणन पर विचार	समिति ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।
2.04(v)	विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रांगण में एक नया नलकूप निर्माण, शिरोपरि जलाशयों को ठीक कराते हुये मुख्य पेयजल आपूर्ति लाइन में संयोजन किये जाने के सम्बन्ध में	समिति ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।
2.04(vi)	विश्वविद्यालय के नवीन कम्प्यूटर सेन्टर के निर्माण पर विचार	समिति ने प्रकरण को अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया।
2.04(vii)	विश्वविद्यालय में नये लेक्चर हॉल काम्पलेक्स के निर्माण प्रस्ताव पर विचार	समिति ने प्रकरण को अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया।
2.04(viii)	विश्वविद्यालय में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन के निर्माण प्रस्ताव पर विचार	समिति ने प्रकरण को अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया।
2.05	विश्वविद्यालय के अति प्राचीन एवं निष्प्रयोज्य भवनों के निस्तारण पर विचार:	समिति ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लेते हुये प्रकरण को लोक निर्माण विभाग को मूल्यांकन की अग्रतार कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया।
2.06	विश्वविद्यालय में फायर फाइटिंग का कार्य कराये जाने हेतु निर्माण इकाई उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 द्वारा प्रस्तुत आगणन पर विचार	समिति ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।
2.07	विश्वविद्यालय में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने हेतु निर्माण इकाई उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 द्वारा प्रस्तुत आगणन पर विचार	समिति ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।
2.08	विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के सेक्शन ड्राइंग, ले-आउट प्लान एवं डिजिटल मैप बनाये जाने हेतु आर्किटेक्ट की सेवायें लिये जाने पर विचार	समिति ने कृत कार्यवाही का संज्ञान लिया।

Handwritten signature

Handwritten signature

3.03 विश्वविद्यालय में प्रस्तावित निर्माण/अनुरक्षण कार्यों पर विचार।

3.03(i) विश्वविद्यालय के सिविल इंजी० भवन का अनुरक्षण कार्य के आगणन पर विचारः—

विश्वविद्यालय में निकट भविष्य में राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के दल द्वारा विश्वविद्यालय की प्रत्यानयन मान्यता हेतु भ्रमण प्रस्तावित है अतः उक्त भ्रमण से पूर्व सिविल इंजी विभाग के अनुरक्षण कार्य हेतु निर्माण इकाई उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० से प्राप्त आगणन रू० 63.45 लाख पर मा० कुलपति महोदय द्वारा गठित आन्तरिक समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार संशोधित धनराशि कुल रू० 27.35 लाख के आगणन को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।

3.03(ii) विश्वविद्यालय के यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के अनुरक्षण कार्य के आगणन पर विचारः—

विश्वविद्यालय में निकट भविष्य में राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के दल द्वारा विश्वविद्यालय की प्रत्यानयन मान्यता हेतु भ्रमण प्रस्तावित है अतः उक्त भ्रमण से पूर्व यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के अनुरक्षण कार्य हेतु निर्माण इकाई उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० से प्राप्त आगणन रू० 70.22 लाख पर मा० कुलपति महोदय द्वारा गठित आन्तरिक समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार संशोधित धनराशि कुल रू० 28.58 लाख के आगणन को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर समिति ने टाइल्स लगाये जाने सम्बन्धी कार्यों को सामिल करते हुये कुल रू० 35.00 लाख की सीमान्तर्गत कार्य कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

3.03(iii) विश्वविद्यालय के विद्युत अभियंत्रण विभाग के अनुरक्षण कार्य के आगणन पर विचारः—

विश्वविद्यालय में निकट भविष्य में राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के दल द्वारा विश्वविद्यालय की प्रत्यानयन मान्यता हेतु भ्रमण प्रस्तावित है अतः उक्त भ्रमण से पूर्व विद्युत अभियंत्रण विभाग के अनुरक्षण कार्य हेतु निर्माण इकाई उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० से प्राप्त आगणन रू० 97.99 लाख पर मा० कुलपति महोदय द्वारा गठित आन्तरिक समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार संशोधित धनराशि कुल रू० 51.06 लाख के आगणन को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।

3.03(iv) विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी० विभाग के अनुरक्षण कार्य के आगणन पर विचारः—

विश्वविद्यालय में निकट भविष्य में राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के दल द्वारा विश्वविद्यालय की प्रत्यानयन मान्यता हेतु भ्रमण प्रस्तावित है अतः उक्त भ्रमण से पूर्व कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी० विभाग के अनुरक्षण कार्य हेतु निर्माण इकाई उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० से प्राप्त आगणन रू० 110.43 लाख पर मा० कुलपति महोदय द्वारा गठित आन्तरिक समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार संशोधित धनराशि कुल रू० 86.32 लाख के आगणन को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।

3.03(v) विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रांगण में ए०आई०टी०एच० के पास गार्ड रूम एवं सड़क किनारे इन्टरलाकिंग टाइल्स लगान का कार्यः—

भवन निर्माण समिति की द्वितीय बैठक में दिये गये निर्देशानुसार प्रश्नगत कार्य में पी०सी०सी० के स्थान पर जी०एस०वी० लिये जाने हेतु सम्बन्धित निर्माण इकाई को निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में निर्माण इकाई द्वारा प्रस्तुत संशोधित आगणन रू० 48.10 लाख समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।

 

3.03(vi) विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रांगण में निर्माणाधीन 400 सीटेड छात्रावास के सम्बन्ध में:-

भवन निर्माण समिति की द्वितीय बैठक में दिये गये निर्देशानुसार निर्माण इकाई उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा कुल रू० 174.95 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया था, जिसे शासन को भेजा गया था, जिस पर शासन द्वारा कतिपय प्रेच्छायें की गयी थीं। उक्त के क्रम में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तुत आगणन का परीक्षण आन्तरिक समिति द्वारा कराया गया। तदोपरान्त अवशेष बचे कार्यों हेतु रू० 174.95 लाख का आगणन विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। भवन निर्माण समिति द्वारा विचारोपरान्त आन्तरिक समिति द्वारा प्रस्तुत धनराशि रू० 174.95 लाख के पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिये गये।

3.03(vii) विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में निर्माणाधीन 200 छात्र क्षमता के छात्रा-छात्रावास के मेस ब्लाक के निर्माण के आगणन एवं निर्माणाधीन 200 सीटेड छात्रा-छात्रावास, 400 सीटेड छात्रा-छात्रावास एवं 36 सीटेड छात्रा-छात्रावास के फर्नीचर के आगणन पर विचार:-

विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में 200 सीटेड छात्रा-छात्रावास का निर्माण कार्य, निर्माण इकाई उ०प्र०रा०नि०स० संघ (पूर्ववर्ती पैकफेड) द्वारा शासनादेश संख्या 4809/सोलह-1-2016-9(बजट-6)/2016टी०सी० दिनांक 03.01.2017 के द्वारा किया जा रहा है। निर्माणाधीन 200 सीटेड छात्रावास के आवंटित बजट में मेस ब्लाक के निर्माण कार्य एवं छात्रावास के फर्नीचर का क्रय सम्मिलित नहीं है। उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में निर्माणाधीन 36 सीटेड छात्रावास व पश्चिमी प्रांगण में 400 सीटेड छात्रावास में भी फर्नीचर का क्रय सम्मिलित नहीं है। अतः निर्माण इकाई उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० ने 200 सीटेड छात्रावास में मेस ब्लाक निर्माण के आगणन रू० 164.01 लाख व उपरोक्त तीनों छात्रावासों व मेस ब्लाक के फर्नीचर के आगणन रू० 250.01 लाख सहित कुल आगणन रू० 414.20 लाख का प्रस्तुत किया गया था। जिस पर समिति ने फर्नीचर के आगणन 250.01 लाख को हटाते हुये मेस ब्लाक के आगणन रू० 164.01 लाख के आगणन का परीक्षण आन्तरिक समिति से कराते हुये मा० कुलपति महोदय को अन्तिम निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया।



(प्रो० प्रदीप कुमार)
विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी० विभाग
एवं सदस्य सचिव, भवन निर्माण समिति
एच०बी०टी०यू०, कानपुर



(प्रो० एन०बी० सिंह)
कुलपति
एवं अध्यक्ष, भवन निर्माण समिति
एच०बी०टी०यू०, कानपुर